

0.03 Contrato

Grau de sigilo
#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Planilha de Levantamento de Serviços - PLS

LAUDO - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS

Proponente		E-mail	CPF/CNPJ Prop.		Telefone Prop.	
MUNICIPIO DE CANITAR		camara@camaracanitar.com.br	57.264.517/0001-05		14	3343-1121
RT pelo Proj. Arquit./Edif. – RTP		E-mail – RTP	Nº CAU/CREA/CFT–RTP	UF	CPF – RTP	Telefone – RTP
EDUARDO FELIPE LUIZ FLORENCIO		eduardoarqui@live.com	A112058-1	SP	414.059.108-01	14 99672-8332
RT pela Execução da Obra – RTE		E-mail – RTE	Nº CAU/CREA/CFT–RTE	UF	CPF – RTE	Telefone – RTE
MARCELO MACHADO		engenharia@orpron.com.br	5070960709	SP	436.259.968-12	18 99664-7247
Identificação do imóvel						
Endereço				Complemento		
Rua Vereador Pedro Macedo				Parte do Lote II N. A-1		
Bairro		CEP	Município			UF
Centro		18990-000	Canitar			SP
Matrícula	ORI (Regst. de Imóveis)	Coordenadas (Graus°, Min', S'')		Construtora (se houver)		CNPJ
Cartório Reg. Imóveis	2.385	23°00'28.1"	S 49°46'47.9"	W	OPRON ENGENHARIA LTDA	52.491.634/0001-98

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS – PLS

HABITAÇÃO				
Serviços	Incidência	Execução do Item	Execução na Obra	
	%	%	%	
	Serviços Preliminares	8,98	100%	8,98
	Fundação da Ampliação do Prédio	41,26	100%	41,26
	Superestrutura	44,85	100%	44,85
	Estacionamento	4,91	100%	4,91
		0,00	0%	0,00
		0,00	0%	0,00
		0,00	0%	0,00
		0,00	0%	0,00
	0,00	0%	0,00	
	0,00	0%	0,00	
	0,00	0%	0,00	
	0,00	0%	0,00	
	0,00	0%	0,00	
	0,00	0%	0,00	
	0,00	0%	0,00	
Mensurado Acumulado Atual	100,00		100,00	
Mensurado acumulado no mês anterior			79,05	
Mensuração da etapa			20,95	

DATAS & QUALIDADE			
Início	13/01/2026	Término Previsto	13/05/2026
Data do Levantamento		04/08/2026	
Nº Etapas previstas para conclusão da obra			4,00
A Obra esta sendo executada observando as condições mínimas?			Sim
A placa/adeseivo CAIXA está afixada na obra?			Sim
O alvará está válido?			Sim
Data Emissão	26/05/2025	Data Vigência	
Projeto e especificações estão sendo cumpridos?			Sim
Os serviços estão sendo executados de modo a prevenir o aparecimento de danos físicos/vícios			Sim
Etapa prevista no cronograma físico-financeiro:			9.46%
Situação da obra:		100%	
Observações			
Foram executadas parcialmente as atividades contempladas na 4ª etapa (60% material e 40% mão de obra) do Cronograma Físico Financeiro			



VISTA INFERIOR DA LAJE E VIGAS CONCRETADAS, COM ESCORAMENTO; ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM EXECUÇÃO.



LAJE CONCRETADA E ESCORAMENTO INTERNO; AMBIENTES DEFINIDOS SOB A ESTRUTURA.



ESTRUTURA CONCRETADA COM ESCORAMENTO E ALVENARIA DE VEDAÇÃO ASSENTADA ENTRE OS PILARES.



ESTRUTURA CONCRETADA E ALVENARIA DE VEDAÇÃO EXECUTADA/ PILARES.



ESTACIONAMENTO EM PISO DE CONCRETO EXECUTADO, JUNTO AO ACESSO DA CÂMARA MUNICIPAL.



FACHADA FRONTAL CONCLUÍDA E PÁTIO/ESTACIONAMENTO CONCRETADO — VISTA GERAL DA AMPLIAÇÃO



Planilha de Levantamento de Serviços - PLS

04 de agosto de 2026, Canitar - SP

LD Local e data

RL Cliente/Proponente

Nome: MUNICIPIO DE CANITAR

CPF: 57.264.517/0001-05

AE Responsável Técnico pela Manifestação de Engenharia

Nome: EDUARDO FELIPE LUIZ FLORENCIO

CPF: 414.509.108-01

CAU/CREA/CFT: A112058-1 / SP

